

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС бр. 68/15) Наручилац
доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
бр. IV 09 404 1-17/17

Назив наручиоца: Општина Бечеј

Адреса наручиоца: Трг ослобођења 2, Бечеј

Интернет страница наручиоца: www.becej.rs

Врста наручиоца: Грдаска и општинска управа

Врста предмета: радови

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет набавке су радови на реконструкцији Доситејеве улице
ОРН 45454000 – радови на реконструкцији

Првобитно вредност уговора: 32.372.795,50 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора: 34.648.788,99 динара без ПДВ-а

Измењен рок за извођење радова: 03.05.2018. године

**Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

У току извођења радова јавили су се вишкови радова по већ уговореним позицијама, што је
потврђено и од стране надзорног органа.

Чланом 7. Уговора о јавној набавци радова на реконструкцији Доситејеве улице IV 09 404 1-
17/17 од 01.08.2017. године наведено је следеће:

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова
Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и
Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим
уговорених радова и изводи вишкове радова. предвиђена је могућност уговарања вишкова
радова уз претходну сагласност наручиоца.

Чланом 8. Уговора о јавној набавци је наведено да Наручилац може раскинути уговор уколико је
вредност вишкова радова из члана 7. овог Уговора већа од 10% уговорене вредности радова.

У конкретном случају вредност вишкова радова не прелази износ од 10% уговорене вредности,
те је Наручилац дао сагласност на исте.

У члану 4. Уговора о јавној набавци радова на реконструкцији Доситејеве улице IV 09 404 1-

17/17 од 01.08.2017. године наведено је да се Извођач обавезује да уговорене радове изведе у року од 90 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према Динамичком плану који се доставља у оквиру понуде а који је саставни део уговора.

Изузетно, рок за извођење радова продужава се на захтев Извођача у следећим случајевима:

-уколико наступи прекид радова који траје дуже од два дана, а исти није изазван кривицом Извођача;


-у случају наступања елементарних непогода и дејства више силе

-у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или по предлогу Извођача а уз сагласност Наручиоца, под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији превазилази обим од 10% уговорених радова


-у случају прекида радова изазваног актом надлежног органа за који није одговоран извођач.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну сагласност у виду Анекса овог Уговора.

Шеф одсека за јавне набавке
Јована Топић



Председник општине
Драгана Топић



АНЕКС број 1

**УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
ДОСИТЕЈЕВЕ УЛИЦЕ
Број IV 09 404 1-17/17 од 01.08.2017.године**

Закључен у Бечеју, дана 19.02.2018. године, између уговорних страна:

- **ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ**, Трг Ослобођења 2, Бечеј, матични број: 08359466 ПИБ: 100742635, број рачуна 840-138640-47 код Министарства финансија Управа за трезор, коју заступа председник Општине, Драган Тошић (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране,
и

- **ДОО ПУТ ИНВЕСТ СРЕМСКА КАМЕНИЦА**, матични број: 08677212 ПИБ: 100398303, број рачуна 330-150064654 – 43 код банке Credit Agricole кога заступа директор Иван Плазонић, са друге стране, (у даљем тексту: Извођач), који наступа са: ДОО ПУТ ИВЕСТ ПЗП БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ВД ЈУГОКОП ПОДРИЊЕ ДОО ШАБАЦ, СЛОБОДАН ВУЈКОВ ПР ЕЛЕКТРО ЛИВ БЕЧЕЈ, ЖЕЉКО МИЛИЋ ПР СЗР ЕЛЕКТРО ЛУМЕН ЛУКИЋЕВО као члановима групе, који наступају са подизвођачем ВЕХАТОН PLUS ДОО ЛОЗНИЦА.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују следеће чињенице:

- да су међусобно закључиле Уговор о јавној набавци радова на реконструкцији Доситејеве улице број IV 09 404 1-17/17 од 01.08.2017.године, на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 17/17 код Наручиоца, са уговореном вредношћу радова у износу од 32.372.795,50 динара без ПДВ-а, (словима: тридесетдвамилионатристотинеседмдесетдвехиљадеседмстотинадеведесетпет динара и 50/100) односно 38.847.354,60 динара са ПДВ-ом,(словима: тридесетсаммилионаосамстотиначетрдесетседмхиљадатристотинепедесетчетири динара и 60/100),
- да се током извођења уговорених радова појавила потреба за извођењем вишкова радова и продужењем рока за извођење радова, о чему је Извођач писмено обавестио Наручиоца дописом бр. 811 од 29.12.2017.године, којим је уједно и затражио сагласност за њихово извођење и чији саставни део чини понуда Извођача за извођење вишкова радова,
- да је стручни надзор је дао своју писмену сагласност за промену обима уговорених радова и извођење вишкова и за продужење рока за извођење радова од 13.01.2018.године,
- да се Наручилац сагласио са променом обима уговорених радова и извођењем вишкова радова и продужењем рока за извођење радова,
- да су се на наведени начин створили неопходни услови из члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 68/2015) и члана 7 основног Уговора да се приступи закључењу Анекса број 1 Уговора о јавној набавци радова на реконструкцији Доситејеве улице.

Члан 2.

Предмет овог Анекса број 1 је извођење вишкова радова на реконструкцији Доситејевог улице, који је јасно дефинисан у понуди Извођача број 811 од 29.12.2017. године године, која је саставни део овог Анекса, као и продужење рока за извођење радова до 03.05.2018. године, на који је Управа за капитална улагања доставила сагласност број 136-031-82/2018-03/1 од 06.02.2018. године.

Извођач радова се обавезује да уговорене вишкове радова изведе у оквиру горе наведеног рока за извођење радова.

Члан 3.

Уговорне стране констатују да цена вишкова радова који су предмет овог Анекса број 1 износи 2.275.993,49 динара без ПДВ-а (словима: два милиона двестотинеседмдесетипетхиљадедеветстотинадеведесеттри динара и 49/100) односно 2.731.192,19 динара са ПДВ-ом (словима: два милиона седмдесетнастотина тридесетједна хиљада стотина деведесет два динара и 19/100) а иста је добијена на основу јединичних цена и количина из усвојене понуде Извођача број 811 од 29.12.2017. године, која је саставни део овог Анекса. Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Понуђена цена у себи садржи и све зависне трошкове извођења предметних радова са набавком и уградњом материјала, трошкове организације градилишта, трошкове осигурања, трошкове закључења уговора као што су евентуални трошкови овере, увоза, царине, трошак добијања средстава обезбеђења, трошкове доласка и смештаја лица и персонала и трошкове дневнице као и све остале непоменуте зависне трошкове потребне за успешно извршење предметне набавке. Цена у себи обухвата и сваки трошак на извођењу радова који може настати из разлога које Извођач није предвидео, а који се односе на извођење радова.

Члан 4.

Наручилац ће плаћање уговореног износа из члана 3. овог Анекса, извршити на рачун Извођача број 330-150064654 – 43 код банке Credit Agricole банке, по испостављеним и овереним привременим ситуацијама, сачињеним на основу прописно оверене грађевинске књиге изведених радова, потписаним од стране стручног надзора Наручиоца и јединичних цена из усвојене понуде Извођача број 811 од 29.12.2017. године, у року од 45 календарских дана од дана пријема оверене ситуације.

Члан 5.

Саставни делови овог Анекса број 1 су:

- Одлука о измени уговора,
- понуда Извођача,
- сагласност стручног надзора
- сагласност Управе за капитална улагања.

Члан 6.

Све остале одредбе основног Уговора остају и даље на снази.

Члан 7.

Овај Анекс бр. 1 су стране прочитале, протумачиле и у знак сагласности и прихватања потписале.

Овај Анекс бр. 1 ступа на снагу од дана његовог обостраног потписивања.

Члан 8.

Евентуални спор по овом Анексу стране ће покушати саме да реше.

Уговорне стране за случај спора из овог Анекса у вези са његовом применом уговарају надлежност Привредног суда Нови Сад.

Члан 9.

Овај Анекс број 1 је сачињен у 5 (пет), истоветних примерака од којих Наручилац задржава 3 (три), а Извођач 2 (два) примерка.

Наручилац



Председник општине Бечеј Драган Тошић

Извођач



Директор Иван Плазонић

Јована Топић
шеф одсека за јавне за јавне набавке

Сандра Попов
Координатор пројекта

