

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС бр. 68/15) Наручилац
доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
бр. IV 09 404 1-17/17

Назив наручиоца: Општина Бечеј
Адреса наручиоца: Трг ослобођења 2, Бечеј
Интернет страница наручиоца: www.becelj.rs
Врста наручиоца: Грдаска и општинска управа
Врста предмета: радови

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет набавке су радови на реконструкцији Доситејеве улице
ОРН 45454000 – радови на реконструкцији

Измењен рок за извођење радова: 31.05.2018. године

**Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Уговором о јавној набавци је дефинисано да се рок за извођење радова продужава се на захтев
Извођача у следећим случајевима:

- уколико наступи прекид радова који траје дуже од два дана, а исти није изазван кривицом
Извођача;
- у случају наступања елементарних непогода и дејства више силе
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или по предлогу
Извођача а уз сагласност Наручиоца, под условом да обим радова по измењеној пројектно-
техничкој документацији превазилази обим од 10% уговорених радова
- у случају прекида радова изазваног актом надлежног органа за који није одговоран извођач.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну сагласност у виду Анекса овог
Уговора.

У образложењу надзорног органа од 19.04.2018. године наведено је да у периоду
од 05.02.2018. до 12.03.2018. године (35 календарских дана) и од 17.03.2018. до
25.03.2018. (9 календарских дана) временски услови (ниска температура, киша и снег) нису
били задовољавајући да би се радови изводили по захтеваним техничким условима, прописима
и стандардима, што је констатовано и у грађевинском дневнику.
Извођач радова је дописом број 195 од 10.04.2018. године тражио продужетак рока за 44
календарска дана. Надзор, Наручилац и финансијер су се сагласили да
продужење рока за извођење радова износи 28 календарских дана о чему је и потписан Анекс 2
уговора.

Јована Тошић – шеф одсека за јавне набавке



АНЕКС број 2

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДОСИТЕЈЕВЕ УЛИЦЕ

Број IV 09 404 1-17/17 од 01.08.2017.године

Закључен у Бечеју, дана 04.05.2018. године, између уговорних страна:

- **ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ**, Трг Ослобођења 2, Бечеј, матични број: 08359466 ПИБ: 100742635, број рачуна 840-138640-47 код Министарства финансија Управа за трезор, коју заступа председник Општине, Драган Тошић (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране,
и

- **ДОО ПУТ ИНВЕСТ СРЕМСКА КАМЕНИЦА**, матични број: 08677212 ПИБ: 100398303, број рачуна 330-150064654 – 43 код банке Credit Agricole кога заступа директор Иван Плазонић, са друге стране, (у даљем тексту: Извођач), који наступа са: ДОО ПУТ ИВЕСТ ПЗП БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ВД ЈУГОКОП ПОДРИЊЕ ДОО ШАБАЦ, СЛОБОДАН ВУЈКОВ ПР ЕЛЕКТРО ЛИВ БЕЧЕЈ, ЖЕЉКО МИЛИЋ ПР СЗР ЕЛЕКТРО ЛУМЕН ЛУКИЋЕВО као члановима групе, који наступају са подизвођачем ВЕХАТОН PLUS ДОО ЛОЗНИЦА.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују следеће чињенице:

- да су међусобно закључиле Уговор о јавној набавци радова на реконструкцији Доситејеве улице број IV 09 404 1-17/17 од 01.08.2017.године, на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 17/17 код Наручиоца, са уговореном вредношћу радова у износу од 32.372.795,50 динара без ПДВ-а, (словима: тридесетдвамилионатрестотинеседмдесетдвехиљадеседмстотинадеведесетпет динара и 50/100) односно 38.847.354,60 динара са ПДВ-ом, (словима: тридесетосаммилионаосамстотиначетрдесетседамхиљадатрестотинепедесетчетири динара и 60/100), да су закључила Анекс 1 Уговора о јавној набавци радова на реконструкцији Доситејеве улице дана 19.02.2018. године.

- да се током извођења уговорених радова појавила потреба за продужењем рока за извођење радова, о чему је Извођач писмено обавестио Наручиоца дописом бр. 195 од 10.04.2018.године, којим је уједно и затражио сагласност

- да је стручни надзор дао своју писмену сагласност за продужење рока за извођење радова до 31.05.2018.године,

- да се Наручилац сагласио са продужењем рока за извођење радова,

- да су се на наведени начин створили неопходни услови из члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 68/2015) и члана 4 основног Уговора да се приступи закључењу Анекса број 2 Уговора о јавној набавци радова на реконструкцији Доситејеве улице.

Члан 2.

Предмет овог Анекса број 2 је продужење рока за извођење радова до 31.05.2018. године, на који је Управа за капитална улагања доставила сагласност број 136-031-82/2018-03/12 од 04.05.2018. године.

Члан 3.

Саставни делови овог Анекса број 2 су:

- Одлука о измени уговора,
- допис Извођача,
- сагласност стручног надзора
- сагласност Управе за капитална улагања.

Члан 4.

Све остале одредбе основног Уговора остају и даље на снази.

Члан 5.

Овај Анекс бр. 2 су стране прочитале, протумачиле и у знак сагласности и прихватања потписале.
Овај Анекс бр. 2 ступа на снагу од дана његовог обостраног потписивања.

Члан 6.

Евентуални спор по овом Анексу стране ће покушати саме да реше.
Уговорне стране за случај спора из овог Анекса у вези са његовом применом уговарају надлежност Привредног суда Нови Сад.

Члан 7.


Овај Анекс број 1 је сачињен у 5 (пет), истоветних примерака од којих Наручилац задржава 3 (три), а Извођач 2 (два) примерка.

Наручилац

Председник општине Бечеј Драган Тошић

Извођач

Директор Иван Плазонић

Јована Топић
шеф одсека за јавне набавке


Сандра Попов
Начелница одељења за привреду улагања,
локални економски развој и заштиту животне средине
